



CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DE OBRA

OBJETO: Muro de Gabião e sistemas de drenagem E.M. Barrinha	REFERENCIA DE PREÇOS: FONTE: SINAPI - 08/2023; CDHU 190 MAI/23; SICRO ABR/23- SEM DESONERAÇÃO	OBS: Poderá haver variação de prazo devido a situação climática			
LOCAL: Estrada da Barrinha, bairro Barrinha					
MUNICIPIO: São Lourenço da Serra / SP					
ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPAS	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.642,72 100,00%	R\$ 6.642,72 100,00%	-	-
2	CONSTRUÇÃO DE MURO DE GABIÃO	R\$ 127.804,89 100,00%	R\$ 51.121,96 40,00%	R\$ 63.902,45 50,00%	R\$ 12.780,49 10,00%
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 8.696,20 100,00%	R\$ 869,62 10,00%	R\$ 1.739,24 20,00%	R\$ 6.087,34 70,00%
4	CALÇADA/COBERTURA DO ATERRO/GUARD-RAIL	R\$ 57.100,76 100,00%	-	R\$ 28.550,38 50,00%	R\$ 28.550,38 50,00%
CUSTO TOTAL		R\$ 200.244,57	R\$ 58.634,30	R\$ 94.192,07	R\$ 47.418,21
PORCENTAGEM MENSAL			29,28%	47,04%	23,68%
CUSTO MENSAL			R\$ 58.634,30	R\$ 94.192,07	R\$ 47.418,21
PORCENTAGEM ACUMULADA			29,28%	76,32%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			R\$ 58.634,30	R\$ 152.826,36	R\$ 200.244,57

RESPONSÁVEL PELO TOMADOR

Felipe Geferson Seme Amed
Prefeito

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arquiteto e Urbanista: Marcelo de Assis Rocha
CAU: A137748-5