

Nº OPERAÇÃO 1068538-84	Nº SICONV 894081/2019	GIGOV SP - SAO PAULO	GESTOR Ministério Desenvolvimento Regional	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	DATA DE ASSINATURA 31/12/2019				
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra			Município / UF São Lourenço da Serra / SP	Localidade / Endereço Rua dos Godois - Portal - São Lourenço da Serra /	Objeto Pavimentação em Ruas do Município de São Lourenço da Serra					
DATA BASE mar-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI SAO PAULO	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica, Drenagem, construção de Guias e Sarjetas			BDI 1 24,22%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		559.494,20	Parcela (%) Parcela (R\$)	12,13% 67.863,40	29,19% 163.344,06	32,58% 182.304,69	26,09% 145.982,05				
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	12,13% 67.863,40	41,32% 231.207,46	73,91% 413.512,15	100,00% 559.494,20				
1.	RUA DOS GODOIS	559.494,20	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	25,00% 12,13% 67.863,40	25,00% 41,32% 231.207,46	25,00% 73,91% 413.512,15	25,00% 100,00% 559.494,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	559.494,20	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	25,00% 12,13% 67.863,40	25,00% 41,32% 231.207,46	25,00% 73,91% 413.512,15	25,00% 100,00% 559.494,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.1.	DRENAGEM	270.368,74	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	25,00% 25,00% 67.592,19	50,00% 75,00% 202.776,56	25,00% 100,00% 270.368,74	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.2.	GUIAS E SARJETAS	55.013,79	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 27.506,90	50,00% 100,00% 55.013,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.3.	CONSTRUÇÃO TOTAL DO PAVIMENTO	12.331,23	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 6.165,62	100,00% 100,00% 12.331,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.4.	BASE/SUBBASE	160.622,88	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 80.311,44	100,00% 100,00% 160.622,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.5.	REVESTIMENTO/CAPA ASFÁLTICA	55.503,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 55.503,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.6.	SINALIZAÇÃO	3.417,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.417,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Local _____
16 de junho de 2021
Data _____

Nome: Rafael Alves de Oliveira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5070402839
ART/RR: 28027230210817745