

Nº OPERAÇÃO 1063398-45	Nº SICONV 886796/2019	GIGOV SP - SAO PAULO	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA IMP. E MOD. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE RAPASSE	DATA DE ASSINATURA 22/11/2019		
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra			Município / UF São Lourenço da Serra / SP	Localidade / Endereço Rua Buris Pinto Ribeiro, Centro, São Lourenço da	Objeto Reforma do campo de Futebol do Complexo Esportivo Mário Covas			
DATA BASE jun-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI SAO PAULO	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Campo de Futebol	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	1,67%	2,78%	95,56%					
			Parcela (R\$)	20.743,17	34.594,15	1.190.000,00					
			Acumulado (%)	1,67%	4,44%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	20.743,17	55.337,32	1.245.337,32					
1.	REFORMA CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIOS	1.245.337,32	Parcela (%)	0,16%	19,97%	19,97%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	1,67%	4,44%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	20.743,17	55.337,32	1.245.337,32					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.647,00	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.647,00							
1.2.	GRAMADO SINTÉTICO	1.243.690,32	Parcela (%)	1,54%	4,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	1,54%	4,32%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	19.096,17	53.690,32	1.243.690,32					
1.2.1.	ESCAVAÇÃO	19.096,17	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	19.096,17							
1.2.2.	DRENAGEM	34.594,15	Parcela (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	34.594,15						
1.2.3.	GRAMADO	1.190.000,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.190.000,00					

Local

28 de julho de 2021

Data

Nome: Rafael Alves de Oliveira
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU 50704-2/339
 ART/RR: 28027230210467522