



CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DE OBRA

OBJETO: Pavimentação e Serviços complementares na Estrada dos Carolinos - Trecho 03
LOCAL: Bairro Carolinos
MUNICÍPIO: São Lourenço da Serra / SP

REFERENCIA DE PREÇOS: FONTE: SINAPI - 06/2023; CDHU 189 02/22; SIURB JAN/23- SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPAS	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.659,88	R\$ 6.659,88	-
		100,00%	100,00%	-
2	GUIAS E SARJETAS	R\$ 9.920,94	R\$ 9.920,94	-
		100,00%	100,00%	-
3	CONSTRUÇÃO DE NOVA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 93.418,55	R\$ 28.025,56	R\$ 65.392,99
		100,00%	30,00%	70,00%
4	VIGA DE TRAVAMENTO	R\$ 1.626,40	-	R\$ 1.626,40
		100,00%	-	100,00%
CUSTO TOTAL		R\$ 111.625,77	R\$ 44.606,38	R\$ 67.019,39
PORCENTAGEM MENSAL			39,96%	60,04%
CUSTO MENSAL			R\$ 44.606,38	R\$ 67.019,39
PORCENTAGEM ACUMULADA			39,96%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			R\$ 44.606,38	R\$ 111.625,77

RESPONSÁVEL PELO TOMADOR
Felipe Geferson Seme Amed
Prefeito

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Civil: Bianca Harue Dobashi
CREA: 5070292468-SP