

Item	Descrição	PRAZO				Preço Total (R\$)
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.211,90	-	-	-	R\$ 16.211,90
		100,00%	-	-	-	
2	AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	44.614,05	111.535,13	44.614,05	22.307,03	R\$ 223.070,27
		20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	
3	ELETRICA	-	-	7.332,28	-	R\$ 7.332,28
		-	-	100,00%	-	
4	HIDRAULICA	-	3.672,62	3.672,62	-	R\$ 7.345,24
		-	50,00%	50,00%	-	
5	LOUÇAS E METAIS	-	-	6.418,39	-	R\$ 6.418,39
		-	-	100,00%	-	
6	COMBATE A INCÊNDIO	-	-	-	2.773,30	R\$ 2.773,30
		-	-	-	100,00%	
7	JARDINAGEM	-	-	-	3.277,00	R\$ 3.277,00
		-	-	-	100,00%	
8	SINALIZAÇÕES INTERNAS	-	-	-	2.440,43	R\$ 2.440,43
		-	-	-	100,00%	
9	ÁREA EXTERNA	-	-	-	10.067,00	R\$ 10.067,00
		-	-	-	100,00%	
10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	-	-	-	1.699,70	R\$ 1.699,70
		-	-	-	100,00%	
	TOTAL	60.825,96	115.207,75	62.037,34	42.564,45	
	PORCENTAGEM MENSAL	21,67%	41,05%	22,11%	15,17%	
	TOTAL ACUMULADO	60.825,96	176.033,71	238.071,05	280.635,50	R\$ 280.635,50
	PORCENTAGEM ACUMULADA	21,67%	62,73%	84,83%	100,00%	

São Lourenço da Serra, 13 de outubro de 2023

Responsável pelo Tomador
Felipe Geferson Seme Amed
Prefeito Municipal

Responsável pelo Orçamento
Marcelo de Assis Rocha
A137748-5