



CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DE OBRA

OBJETO: Pavimentação e Serviços complementares na Estrada Oscalino Delfino Pinto - Trecho 02
LOCAL: Bairro Terezas
MUNICIPIO: São Lourenço da Serra / SP

REFERENCIA DE PREÇOS: FONTE: SINAPI - 06/2023; CDHU 189
02/22; SIURB JAN/23- SEM
DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPAS	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.659,88	R\$ 6.659,88	-
		100,00%	100,00%	-
2	GUIAS E SARJETAS	R\$ 31.396,65	R\$ 31.396,65	-
		100,00%	100,00%	-
3	CONSTRUÇÃO DE NOVA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 269.368,85	R\$ 107.747,54	R\$ 161.621,31
		100,00%	40,00%	60,00%
4	VIGA DE TRAVAMENTO	R\$ 1.625,43	-	R\$ 1.625,43
		100,00%	-	100,00%
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.330,00	-	R\$ 3.330,00
		100,00%	-	100,00%
CUSTO TOTAL		R\$ 312.380,81	R\$ 145.804,07	R\$ 166.576,74
PORCENTAGEM MENSAL			46,67%	53,33%
CUSTO MENSAL			R\$ 145.804,07	R\$ 166.576,74
PORCENTAGEM ACUMULADA			46,67%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			R\$ 145.804,07	R\$ 312.380,81

RESPONSÁVEL PELO TOMADOR
Felipe Geferson Seme Amed
Prefeito

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Civil: Bianca Harue Dobashi
CREA: 5070292468-SP
ART Nº 28027230221144328