



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de São Lourenço da Serra	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação na Estrada da Barra - Trecho 01	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação na Estrada da Barra - Trecho 01
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.	PAVIMENTAÇÃO NA RUA MANOEL SOARE	301.564,65	% Período:	2,48%	21,86%	75,66%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.372,94	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	71.023,48	% Período:	7,17%	92,83%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	228.168,23	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 301.564,65</b>				%:	2,48%	21,86%	75,66%								
				Repasso:	7.429,17	65.586,44	226.984,39								
				Contrapartida:	38,75	342,06	1.183,84								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>7.467,92</b>	<b>65.928,50</b>	<b>228.168,23</b>								
				%:	2,48%	24,34%	100,00%								
				Repasso:	7.429,17	73.015,61	300.000,00								
				Contrapartida:	38,75	380,81	1.564,65								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>7.467,92</b>	<b>73.396,42</b>	<b>301.564,65</b>								

São Lourenço da Serra

Local

quinta-feira, 19 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Bianca Harue Dobashi

CREA/CAU: 5070292468

ART/RRT: