

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	MUNICIPIO: SÃO LOURENÇO DA SERRA	DATA BASE FUNTE: SINAPI - 10/2023; SIURB JULHO/2023; SICRO ABR/2023; CDHU 191 05/2023- SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE SÃO LOURENÇO DA SERRA		PRAZO PROPOSTO INÍCIO: data da assinatura do convênio FINAL: 720 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO 240 DIAS		PERIODO 240 DIAS		PERIODO 240 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS	
ESTRADA DOS PRATAS – TRECHO 03									R\$ 1.678.804,66
1	PLACA DE OBRA	M2	10,00		-		-		10,00
		R\$	R\$ 11.066,80		-		-		R\$ 11.066,80
	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	M3	1.588,29		71,02		-		1.659,31
		R\$	R\$ 798.109,39		R\$ 35.681,38		-		R\$ 833.790,77
	CONSTRUÇÃO DE NOVA PAVIMENTAÇÃO	M	-		480,00		-		480,00
		R\$	-		R\$ 822.363,34		-		R\$ 822.363,34
	SINALIZAÇÃO	M	-		1.440,00		-		1.440,00
		R\$	-		R\$ 11.583,75		-		R\$ 11.583,75
RUA DOS GODOIS – TRECHO 03									R\$ 619.632,63
2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	M3	-		130,20		397,60		527,80
		R\$	-		R\$ 64.547,72		R\$ 197.028,37		R\$ 261.576,09
	CONSTRUÇÃO DE NOVA PAVIMENTAÇÃO	M2	-		-		240,00		240,00
		R\$	-		-		R\$ 352.598,94		R\$ 352.598,94
	SINALIZAÇÃO	M	-		-		720,00		720,00
		R\$	-		-		5.457,60		5.457,60

3	RUA LAURINDO VIEIRA DE MORAES					R\$ 379.091,30
	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	M3	-	-	27,00	97,17
		R\$	-	-	R\$ 82.717,42	R\$ 82.717,42
	CONSTRUÇÃO DE NOVA PAVIMENTAÇÃO	M	-	-	205,00	205,00
		R\$	-	-	R\$ 294.826,86	R\$ 294.826,86
	SINALIZAÇÃO	UN	-	-	2,00	1,00
R\$		-	-	R\$ 1.547,02	R\$ 1.547,02	
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 750.000,00	R\$ 875.000,00	R\$ 875.000,00	R\$ 2.500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 59.176,19	R\$ 59.176,19	R\$ 59.176,21	R\$ 177.528,59
TOTAL			R\$ 809.176,19	R\$ 934.176,19	R\$ 934.176,21	R\$ 2.677.528,59


RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

Engº civil: Bianca Harue Dobashi / CREA-SP Nº 5070292468


Prefeito

Felipe Geferson Some Arned