



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

OBJETO: Ampliação da Creche Sagrada Família

LOCAL: Estrada dos Carolinos, nº 3.112, bairro dos Carolinos

MUNICIPIO: São Lourenço da Serra

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	PRAZO			Preço Total (R\$)
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
1	INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.826,86	-	-	R\$ 6.826,86
		100,00%	-	-	
2	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO	200.175,77	250.219,71	50.043,94	R\$ 500.439,41
		40,00%	50,00%	10,00%	
3	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS	-	-	9.912,04	R\$ 9.912,04
		-	-	100,00%	
4	ELETRICA	-	14.279,70	14.279,70	R\$ 28.559,40
		-	50,00%	50,00%	
5	HIDRAULICA	-	10.815,28	10.815,28	R\$ 21.630,57
		-	50,00%	50,00%	
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	-	-	3.502,00	R\$ 3.502,00
		-	-	100,00%	
	TOTAL	207.002,63	275.314,69	88.552,97	
	TOTAL ACUMULADO	207.002,63	482.317,32	570.870,28	R\$ 570.870,28

Responsável pelo Orçamento
Bianca Harue Dobashi
CREA Nº 5070292468-SP

Responsável pelo Tomador
Felipe Geferson Seme Amed
Prefeito Municipal