

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA SERRA																				
		OBJETO: Construção de Nova Escola Itatuba (E.M. Paulo Francisco Eufrásio)																		
		LOCAL: Estrada Maria Soares Pereira - Itatuba																		
		MUNICÍPIO: São Lourenço da Serra																		
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO																				
ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	Preço Total (R\$)
1	INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	34.486,29	1.495,55	1.495,55	1.495,55	1.495,55	1.495,55	1.495,55	1.495,55	1.495,55	1.495,55	1.495,55	1.495,55	1.495,55	1.495,55	1.495,55	1.495,55	1.495,55	1.495,55	R\$ 59.910,64
		57,56%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
2	EDIFICAÇÃO NOVA/ESTRUTURA	75.356,66	47.097,91	94.195,83	47.097,91	65.937,08	94.195,83	47.097,91	94.195,83	47.097,91	47.097,91	47.097,91	47.097,91	47.097,91	47.097,91	47.097,91	47.097,91	47.097,91	47.097,91	R\$ 941.958,28
		8,00%	5,00%	10,00%	5,00%	7,00%	5,00%	9,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	6,00%	5,00%	5,00%	-	-	-	
3	PORTAS E ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	14.561,94	14.561,94	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	-	-	-	-	R\$ 145.619,45
4	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.694,90	13.694,90	13.694,90	13.694,90	R\$ 54.779,60
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
5	LIXEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.431,85	8.147,78	5,00%	R\$ 13.579,63
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00%	40,00%	-	
6	ÁREA EXTERNA	-	22.851,39	22.851,39	68.554,17	45.702,78	12.920,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.634,07	R\$ 228.513,91
		-	10,00%	10,00%	30,00%	20,00%	5,66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	EQUIPAMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.224,64	21.224,64	24,35%	R\$ 42.449,27
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	
8	SISTEMAS ELÉTRICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.183,17	53.577,56	40.183,17	-	-	-	-	-	-	R\$ 133.943,90
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	40,00%	30,00%	-	-	-	-	-	-	
9	SISTEMAS HIDRÁULICOS	-	-	-	-	-	-	-	15.537,44	23.306,16	15.537,44	38.843,60	31.074,88	31.074,88	-	-	-	-	-	R\$ 155.374,38
		-	-	-	-	-	-	-	10,00%	15,00%	10,00%	25,00%	20,00%	20,00%	-	-	-	-	-	
10	REDE DE GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.890,75	8.890,75	-	-	-	-	-	-	R\$ 17.781,50
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	
11	REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.756,29	R\$ 2.756,29
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
12	QUADRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.486,17	18.486,17	27.729,25	18.486,17	36.972,33	36.972,33	18.486,17	9.243,08	-	R\$ 184.861,66
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	
13	FINAL DA OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.726,01	R\$ 15.726,01
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	PORCENTAGEM MENSAL	5,50%	3,56%	5,94%	5,61%	5,66%	3,81%	5,05%	6,30%	4,69%	6,32%	11,88%	8,10%	6,58%	3,72%	6,03%	4,08%	4,74%	2,15%	
	CUSTO MENSAL	109.842,95	71.444,85	118.542,77	117.147,64	113.135,41	76.075,51	100.833,74	125.790,76	93.742,54	126.156,99	237.332,37	161.790,37	131.379,12	74.360,60	120.485,33	81.535,20	94.742,54	42.915,83	
	PORCENTAGEM ACUMULADA	5,50%	9,08%	15,01%	20,88%	26,54%	30,35%	35,40%	41,70%	46,39%	52,71%	64,59%	72,69%	79,27%	82,99%	89,03%	93,11%	97,85%	100,00%	R\$ 1.997.254,51
	CUSTO ACUMULADO	109.842,95	181.287,80	299.830,57	416.978,21	530.113,62	606.189,13	707.022,87	832.813,63	926.556,17	1.052.713,16	1.290.045,53	1.451.835,90	1.583.215,02	1.657.575,62	1.778.060,95	1.859.596,15	1.954.338,69	1.997.254,51	

Responsável pelo Orçamento
 Bianca Harue Dobashi
 CREA Nº 5070292468-SP

Responsável pelo Tomador
 Felipe Geferson Seme Amed
 Prefeito Municipal