



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
09032025-081696 / 09	20251568000	Município de São Lourenço da Serra	Pavimentação em trecho da Estrada Maria Soares Pereira	Pavimentação em trecho da Estrada Maria Soares Pereira

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.889,30	% Período:	100,00%											
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	5.889,30	% Período:	100,00%											
2.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	215.773,56	% Período:	16,41%	83,59%										
2.1.	ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E REATER	3.639,54	% Período:	100,00%											
2.2.	TUBULAÇÃO	31.768,29	% Período:	100,00%											
2.3.	MURO DE ALA	6.935,26	% Período:		100,00%										
2.4.	BOCA DE LOBO E POÇO DE VISITA	58.237,27	% Período:		100,00%										
2.5.	GUIAS E SAJETA	115.193,20	% Período:		100,00%										
3.	NOVA PAVIMENTAÇÃO	1.021.014,92	% Período:	0,33%	2,76%	62,77%	25,42%	8,71%							
3.1.	LOCAÇÃO DA OBRA	3.413,20	% Período:	100,00%											
3.2.	ABERTURA DE CAIXA	28.212,72	% Período:		100,00%										
3.3.	SUB-BASE	150.854,70	% Período:			100,00%									
3.4.	BASE	230.556,60	% Período:			100,00%									
3.5.	BASE PARA ASSENTAMENTO DOS BLC	149.933,56	% Período:			50,00%	50,00%								
3.6.	PAVIMENTAÇÃO	454.779,00	% Período:			40,58%	40,58%	18,84%							
3.7.	VIGA DE TRAVAMENTO	3.265,14	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 1.242.677,78															
Período:	%:			3,60%	16,78%	51,58%	20,88%	7,16%							
	Repasso:	44.381,03		207.042,22	636.205,50	257.603,39	88.293,01								
	Contrapartida:	329,30		1.536,23	4.720,58	1.911,39	655,13								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	44.710,33		208.578,45	640.926,08	259.514,78	88.948,14								
	%:			3,60%	20,38%	71,96%	92,84%	100,00%							
	Repasso:	44.381,03		251.423,25	887.628,75	1.145.232,14	1.233.525,15								
	Contrapartida:	329,30		1.865,53	6.586,11	8.497,50	9.152,63								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	44.710,33		253.288,78	894.214,86	1.153.729,64	1.242.677,78								
Acumulado:	Administração Local:														

São Lourenço da Serra/SP

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: Bianca Harue Dobashi

CREA/CAU: 5070292468

ART/RRT: