



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

OBJETO: Reforma da Praça 10 de Agosto - Etapa 01

LOCAL: Praça 10 de Agosto - Centro

MUNICIPIO: São Lourenço da Serra

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO			Preço Total (R\$)
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
1	INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	62.083,09	1.538,21	3.076,42	R\$ 66.697,72
		93,08%	2,31%	4,61%	
2	SISTEMAS ELÉTRICOS	7.099,03	10.648,54	53.242,70	R\$ 70.990,27
		10,00%	15,00%	30,00%	
3	SISTEMAS HIDRÁULICOS	-	1.929,47	-	R\$ 1.929,47
		-	100,00%	-	
4	EQUIPAMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	88.263,89	88.263,89	264.791,67	R\$ 441.319,45
		20,00%	20,00%	30,00%	
5	FINAL DA OBRA	-	-	11.870,55	R\$ 11.870,55
		-	-	-	
	PORCENTAGEM MENSAL	26,56%	17,27%	56,17%	R\$ 592.807,46
	CUSTO MENSAL	157.446,01	102.380,11	332.981,34	
	PORCENTAGEM ACUMULADA	26,56%	43,83%	100,00%	
	CUSTO ACUMULADO	157.446,01	259.826,12	592.807,46	

Responsável pelo Orçamento
Bianca Harue Dobashi
CREA Nº 5070292468-SP

Responsável pelo Tomador
Felipe Geferson Seme Amed
Prefeito Municipal

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO	Preço Total (R\$)
------	-----------	-------	-------------------