



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102487-09	Nº TGOV 984525/2025	PROPONENTE TOMADOR Município de São Lourenço da Serra	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação e serviços complementares em trecho da Estrada Maria	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e serviços complementares em trecho da Estrada Maria Soares Pereir
----------------------------------	-------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.530,64	% Período:	100,00%											
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	3.530,64	% Período:	100,00%											
2.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	85.719,55	% Período:	28,11%	71,89%										
2.1.	ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E REATERI	3.627,00	% Período:	100,00%											
2.2.	TUBULAÇÃO	20.468,01	% Período:	100,00%											
2.3.	BOCA DE LOBO E POÇO DE VISITA	25.608,54	% Período:		100,00%										
2.4.	GUIAS E SAJETA	36.016,00	% Período:		100,00%										
3.	NOVA PAVIMENTAÇÃO	326.090,86	% Período:	0,36%	3,34%	68,68%	27,62%								
3.1.	LOCAÇÃO DA OBRA	1.182,40	% Período:	100,00%											
3.2.	ABERTURA DE CAIXA	10.879,68	% Período:		100,00%										
3.3.	SUB-BASE	52.008,00	% Período:			100,00%									
3.4.	BASE	81.868,80	% Período:			100,00%									
3.5.	BASE PARA ASSENTAMENTO DOS BLO	45.253,52	% Período:			50,00%	50,00%								
3.6.	PAVIMENTAÇÃO	133.078,40	% Período:			50,00%	50,00%								
3.7.	VIGA DE TRAVAMENTO	1.820,06	% Período:			50,00%	50,00%								
			% Período:												

Total: R\$ 415.341,05

Período:	%:	6,94%	17,46%	53,92%	21,69%										
	Repasso:	27.040,89	68.056,63	210.214,97	84.550,51										
	Contrapartida:	1.767,16	4.447,59	13.737,82	5.525,48										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	28.808,05	72.504,22	223.952,79	90.075,99										
Acumulado:	%:	6,94%	24,39%	78,31%	100,00%										
	Repasso:	27.040,89	95.097,52	305.312,49	389.863,00										
	Contrapartida:	1.767,16	6.214,75	19.952,57	25.478,05										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	28.808,05	101.312,27	325.265,06	415.341,05										
	Administração Local:														

São Lourenço da Serra/SP

Local

terça-feira, 3 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Bianca Harue Dobashi
CREA/CAU: 5070292468
ART/RRT: 2620260350948