



PREFEITURA
SÃO LOURENÇO
DA SERRA
CIDADE NATUREZA

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA EM ADUELA DE CONCRETO ARMADO - RUA AMARO FLORIANO DE LIMA

LOCAL: Rua Amaro Floriano de Lima, bairro Centro

MUNICIPIO: São Lourenço da Serra

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO			Preço Total (R\$)
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
1	INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.884,40	-	-	R\$ 23.884,40
		100,00%	-	-	
2	DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO E ESCAVAÇÃO	65.153,09	-	-	R\$ 65.153,09
		100,00%	-	-	
3	INFRAESTRUTURA	9.713,55	9.713,55	-	R\$ 19.427,09
		50,00%	50,00%	-	
4	ADUELAS	28.058,81	140.294,07	112.235,26	R\$ 280.588,14
		10,00%	50,00%	40,00%	
5	ATERRO E COMPACTAÇÃO	-	-	7.052,35	R\$ 7.052,35
		-	-	100,00%	
6	GUARDA-CORPO	-	-	12.983,07	R\$ 12.983,07
		-	-	100,00%	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	10.726,14	R\$ 10.726,14
		-	-	100,00%	
	PORCENTAGEM MENSAL	30,21%	35,73%	34,06%	R\$ 419.814,28
	CUSTO MENSAL	126.809,85	150.007,62	142.996,82	
	PORCENTAGEM ACUMULADA	30,21%	65,94%	100,00%	
	CUSTO ACUMULADO	126.809,85	276.817,46	419.814,28	

Responsável pelo Orçamento
 Bianca Harue Dobashi
 CREA Nº 5070292468-SP